

Document : Fiche de contrôle visuel

Projet : Générateur Basse Fréquence (Kit GBF)

1. La Procédure de Vérification (Checklist)

Ce tableau récapitule les points de vigilance que j'ai contrôlés systématiquement avant de passer à l'étape suivante, afin de garantir la fiabilité du montage final.

Étape	Point de Contrôle	Critère de validation (Norme)	Statut
Tri	Valeur des Résistances	Vérification du code couleur et mesure à l'ohmmètre avant insertion.	☒ OK
Implantation	Polarité des Condensateurs	La bande blanche (ou le signe -) du condensateur électrolytique doit correspondre au marquage hachuré sur le circuit imprimé.	☒ OK
Implantation	Orientation des CI / Diodes	L'encoche du support de circuit intégré doit être alignées avec le dessin sur la carte (Datasheet consultée).	☒ OK
Soudure	Absence de Court-Circuit	Inspection visuelle rapprochée pour vérifier que l'étain ne touche pas une pastille voisine.	☒ OK

2. Illustration du Contrôle

